

Havneudvalgs bro styrings møde 280724 kl. 19 Egense Sejlklub

Fremmødte: JBS, HL, BDN, CBH, LS

Referent: Sekretær BJN

JBS har indkaldt til møde vedr. vand og el på videre forløb af østbro projekt

Færdiggørelse på land: de sidste tønder forventes leveret i den kommende uge og hele projektet forventes færdiggjort inden udgang af august.

El: Eksisterende stander genbruges 5 plus 4 fra honnørkajen og der oprettes en ekstra gruppe, svarende til 36 udtag på broen.

JBS laver aftale med Kongerslev el om færdig godkendelse af diverse.

Vand: der sponsoreres nye slanger og der bliver op sat 5 udtag.

Pullert: HL fremstiller til hele østbroen så der ikke bores anden fortøjning mulighed i broen

Adgangstrapper: Her udarbejdes prøvemodeller med henblik på salg til medlemmerne. Der henstilles til ikke at opsætte diverse forskellige modeller på den ny bro.

Økonomi: forbrug indtil nu ca. 120.000 kr.

Der forventes indkaldelse til medlemsmøde i september 2024 vedr. orientering og præsentation af projektets færdigt resultat

Hans Leth & Jørn Baag Simonsen